



COMUNE DI CORTINO

✉ Frazione Pagliaroli – C.A.P. 64040
Mail: protocollo@comunedicortino.gov.it

☎ 0861.64112 – Fax 0861.64331
Sito: www.comunedicortino.gov.it

UFFICIO TECNICO

servizitecnici@comunedicortino.gov.it

**PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI
NEI CIMITERI DI PADULA, PEZZELLE E CAIANO DEL
COMUNE DI CORTINO (TE),**

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Tavola 03 – Analisi prezzi

IL PROGETTISTA
Geom. Loris Taraschi

**Analisi prezzo di elenco PC 000 000 001 a**

Fornitura e posa in opera di loculi cimiteriali per tumulazione, in calcestruzzo vibrato, delle dimensioni interne cm. 80*70*230 (spessore pareti cm. 5), prodotti e controllati da azienda in possesso di sistema di qualità Aziendale secondo la norma UNI ISO 9001:2000, in ottemperanza al D.P.R. N° 285 e circolare del 24.06.1993 per ciò che concerne il dimensionamento statico delle solette, l'impermeabilità ai liquidi ed al gas e la pendenza verso l'interno. Costruiti in elementi singoli chiusi in modo tale che il montaggio risulti sempre verticale nonostante la partenza in fondazione venga realizzata con un dislivello di cm. 4,5. Il loculo dovrà essere corredato : dal certificato di origine del manufatto; dall'autorizzazione del Ministero LL.PP.; dal certificato prova permeabilità; dal certificato di carico sul manufatto e dal certificato prove su acciaio e calcestruzzo. Sono compresi : fornitura di coperchio prefabbricato in c.a. , di idonee dimensioni , costituito da una soletta dello spessore di cm. 3 armata con rete elettrosaldata; gli eventuali ponteggi; il posizionamento in conformità dei disegni esecutivi ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

n°	Descrizione	UM	Quantità	Costo	Importo
Manodopera					
1	Operaio specializzato	ora	0,30	€ 29,69	€ 8,91
2	Operaio comune	ora	0,30	€ 24,94	€ 7,48
Materiali					
3	Loculo prefabbricato	cad	1,00		122,00
4	Coperchio per loculo	Cad	1,00		15,00
Trasporto					
5	Incidenza trasporto 10,40% per loculo				12,68
6	Incidenza trasporto 2,00% per coperchio				0,30
Noli					
7	Autogrù da 20 t	ora	0,15	€ 90,00	€ 13,50
Costo totale					€ 179,87
Spese generali 15,00%, di cui spese sicurezza 1,00% pari ad € 0,28					€ 26,98
Spese varie 0,000%					€ 0,00
Utile dell'impresa 10,00%					€ 20,69
Totale spese e utile					€ 68,98
Sommano					€ 248,85
PREZZO DI APPLICAZIONE - CADAUNO					€ 249,00

**Analisi prezzo di elenco PC 000 000 001 b**

Fornitura e posa in opera batterie di ossari o nicchie cinerarie, delle dimensioni interne cm. 32*32*76 (spessore delle pareti cm. 4), in calcestruzzo armato e vibrato prodotti e controllati da azienda in possesso di Sistema di qualità Aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, in ottemperanza al D.P.R. n° 285 del 10.09.90 e circolare del 24.06.93 per ciò che concerne il dimensionamento statico delle solette, l'impermeabilità ai liquidi ed al gas e la pendenza verso l'interno. Da porsi a secco senza la necessità di sigillature particolari. Costruiti in monoblocchi singoli o multipli da 2, 3 e da 7. Gli ossari dovranno essere corredati: dal certificato di origine del manufatto; dall'Autorizzazione del Ministero LL.PP.; dal certificato prova permeabilità; dal certificato di carico sul manufatto e dal certificato prove su acciaio e calcestruzzo. Sono compresi: coperchio in prefabbricato in c.a. delle dimensioni adatte, costituito da una soletta delle spessore di cm. 3 armata con rete elettrosaldata; gli eventuali ponteggi; il posizionamento in conformità dei disegni esecutivi, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Manodopera					
1	Operaio specializzato	ora	0,05	€ 29,69	€ 1,48
2	Operaio comune	ora	0,05	€ 24,94	€ 1,25
Materiali					
3	Ossario a nicchia	cad	1,00	€ 52,00	€ 52,00
4	Coperchio per ossario	cad	1,00	€ 6,00	€ 6,00
Trasporto					
5	Incidenza trasporto 5,00% per loculo				€ 2,60
6	Incidenza trasporto 0,50% per coperchio				€ 0,03
Noli					
7	Autogrù da 20 t	ora	0,05	€ 90,00	€ 4,50
Costo totale					€ 67,86
Spese generali 14%, di cui oneri sicurezza 1,00% pari ad € 0,09					€ 9,50
					a
Utile impresa 10%					7,74
Totale spese e utile					€ 17,24
Sommano					€ 85,10
Prezzo di applicazione - Cadauno					€ 85,00